

АКТ

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Зои Космодемьянской, 16

«10» 10 2019 года

Приемная комиссия в составе:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта» Прудников В.В.

ИП Бородай Ю.А.

Инженер строительного контроля ООО "Строй-Инжиниринг" Медведев Д.В.

Председатель правления ЖКС 14 Перервус Л.Н.

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р))

УСТАНОВИЛА:

1.Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты оказанных услуг (выполненных работ) по капитальному ремонту водоотведения, ХВС, теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Зои Космодемьянской, 16

2.Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ИП Бородай Ю.А. в соответствии с проектно-сметной и (или) сметной документацией, разработанной и утвержденной НКО «Фонд капитального ремонта».

3.Оказание услуг (выполнение работ) осуществлено согласно договору подряда № 18-2019 от 05.02.2019

Сметная стоимость капитального ремонта

1) согласно договору:

Ремонт водоотведения: 569 740 руб.

Ремонт ХВС: 432 442 руб.

Ремонт теплоснабжения: 4 175 992 руб.

Итого: 5 178 174 руб.

2) по факту работы выполнены:

Ремонт водоотведения: 126 582 руб.

Ремонт ХВС: 301 925 руб.

Ремонт теплоснабжения: 4 069 153 руб.

Итого: 4 497 660 руб.

4.По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Результаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту водоотведения, ХВС, теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: г. Таганрог, ул. Зои Космодемьянской, 16 принять.

Члены комиссии:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта» Прудников В.В. 

ИП Бородай Ю.А. 

Инженер строительного контроля ООО "Строй-Инжиниринг" Медведев Д.В. 

Председатель правления ЖКС 14 Перервус Л.Н. 

