

**АКТ**  
**приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в**  
**многоквартирном доме по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Энгельса, 420**

« 09 » 10 \_\_\_\_\_ 2020 год

Приёмная комиссия в составе:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта» Прудников В.В.

Начальник отдела осуществления функции технического заказчика  
НКО «Фонд капитального ремонта» Бондаренко В.П.

Ведущий специалист осуществления функции технического заказчика  
НКО «Фонд капитального ремонта» Сидоров В.В.

Генеральный директор ООО «СКВС» Сидоров А.Ю.

Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг» Паневин А.А.

Администрация г. Батайска

Представитель собственников жилья Конкина Л.В.  
*Представитель УК ООО «Батайский Инфра»* (кв. 9)  
*Алиев Р.А.*

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р))

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты выполненных работ по капитальному ремонту холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, системы электроснабжения многоквартирного дома, по адресу: Ростовская область, г. Батайск ул. Энгельса, 420
2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ООО «СКВС» в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной и утверждённой НКО «Фонд капитального ремонта».
3. Выполнение работ осуществлено согласно договору № 36-2020 от 12.03.2020г.
4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору 3 674 636 рублей, в том числе:
  - ремонт холодного водоснабжения – 179 946 рублей;
  - ремонт водоотведения – 160 516 рублей;
  - ремонт теплоснабжения – 2 610 254;
  - ремонт электроснабжения – 723 920.

По факту работы выполнены на сумму 3 239 836 рублей, в том числе:

- ремонт холодного водоснабжения – 101 508 рублей;
- ремонт водоотведения – 56 145 рублей;
- ремонт теплоснабжения – 2 541 778;
- ремонт электроснабжения – 540 405.

5. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов выполненных работ

Решение комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, системы электроснабжения многоквартирного дома, по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Энгельса, 420 принять.

Члены комиссии:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»

Прудников В.В.

Начальник отдела осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»

Бондаренко В.П.

Ведущий специалист осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»


Сидоров В.В.

Генеральный директор ООО «СКВС»



Сидоров А.Ю.

Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»



Паневин А.А.

Администрация г. Батайска

Представитель собственников жилья

Конкина Л.В.  
(кв. 9)

