

АКТ
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 151

«08» 10 2018 года

Приемная комиссия в составе:

Заместитель директора НКО
«Фонд капитального ремонта» В.В. Прудников

Начальник отдела осуществления функции
технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта» В.П. Бондаренко

Специалист отдела осуществления функции
технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта» Р.С. Скачко

Директор ООО «Дон-Строй» А.И. Руденко

Инженер строительного контроля Н.Н. Петрова

Представитель собственников МКД: кв. _____ _____

Директор ООО УК «Юг-ТТ К» Г.Р. Гудадзе

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным
ремонтom жилых зданий (ВСН-42-85(р))
УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты оказанных услуг
(выполненных работ) по капитальному ремонту **системы теплоснабжения, горячего и
холодного водоснабжения, водоотведения** многоквартирного дома по адресу: **г. Ростов-
на-Дону, ул. Пушкинская, 151**

2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией
ООО «Дон-Строй» в соответствии со сметной документацией, разработанной и
утвержденной НКО «Фонд капитального ремонта».

3. Оказание услуг (выполнение работ) осуществлено согласно договору подряда
№41-2018 от 9.04.2018года

4. Сметная стоимость капитального ремонта
согласно договору: **отопление** – 6 326 752,00руб.
горячее водоснабжение – 765 081,00руб.
холодное водоснабжение – 270 510,00руб.
водоотведение – 448 594,00руб.

по факту работы выполнены на сумму: **отопление** – 5 298 590,00 руб.
горячее водоснабжение – 262 476,00 руб.
холодное водоснабжение – 537 091,00 руб.
водоотведение – 441 960,00 руб.

5. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Результаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту **системы теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения** многоквартирного дома по адресу: **г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 151** принять.


Члены комиссии:


Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта» _____  В.В. Прудников

Начальник отдела осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта» _____  В.П. Бондаренко

Специалист отдела осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта» _____  Р.С. Скачко

Директор ООО «Дон-Строй» _____  А.И. Руденко

Инженер строительного контроля _____  Н.Н. Петрова

Представитель собственников МКД: кв. _____  Г.Р. Гудадзе

Директор ООО УК «Юг-ТТ К» _____  Г.Р. Гудадзе

