

АКТ

Приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД по адресу Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Электродная 5.

10.09 2017 год

Приемная комиссия в составе:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта» \_\_\_\_\_ В.В.Прудников

Начальник отдела осуществления функций технического

Заказчика НКО «Фонд капитального ремонта» \_\_\_\_\_ В.П.Бондаренко

Специалист отдела осуществления функций технического

Заказчика НКО «Фонд капитального ремонта» \_\_\_\_\_ И.К. Бугаян

Руководитель подрядной организации ООО «Ремонтник» \_\_\_\_\_ Зайцев А.В.

Представитель ООО «Строй-Инжиниринг» \_\_\_\_\_ Дудников С.В.

Представитель собственников МКД \_\_\_\_\_ Кравец Е.С.

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р))

Установила:

Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты оказанных услуг (выполненных работ) по капитальному ремонту теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения по адресу г. Новочеркасск, ул. Электродная 5

*Указывается вид услуг и работ, адрес МКД*

2. Капитальный ремонт проводился ООО «Ремонтник», в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной и утвержденной УПР «Фонд капитального ремонта»  
*Наименование проектной организации и утвердившей документацию*

3. Оказание услуг (выполнение работ) осуществлено договору №27 -2017 от 04.05.2017 года

4. сметная стоимость капитального ремонта, согласно договору 1 300 979 рубля

По факту выполнены на сумму 1 105 002 рубля:

ремонт теплоснабжения на сумму 975 866 рубля

ремонт холодного водоснабжения на сумму 57 080 рубля

по ремонту водоотведения на сумму 72 056 руб.

5. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества МКД,

рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ.

Решение комиссии:

Результаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту

Теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения по адресу г. Новочеркасск, ул. Электродная 5.

Указывается вид услуг и (или) работ и адрес МКД

Члены комиссии:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»  В.В. Прудников

Начальник отдела осуществления функций технического

Заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»  В.П. Бондаренко

Специалист отдела осуществления функций технического

Заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»  И.К. Бугаян

Руководитель подрядной организации ООО «Ремонтник»  Зайцев А.В.

Представитель ООО «Строй-Инжиниринг»  Дудников С.В.

Представитель собственников МКД  Кравец Е.С.

