

АКТ
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова, 32

«10» 10 2017 года

Приемная комиссия в составе:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»	В.В. Прудников
Начальник отдела осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»	В.П. Бондаренко
Специалист отдела осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»	А.В. Бабанин
Директор ООО «Дон-Строй»	А.И. Руденко
Инженер строительного контроля	Р.П. Казанок
Представители собственников МКД: неж.пом.	В.Н. Лебединская
Директор ООО «PCY-11»	А.В. Овчаренко

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным
ремонтom жилых зданий (ВСН-42-85(р))
УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты оказанных услуг
(выполненных работ) по капитальному ремонту системы теплоснабжения, горячего,
холодного водоснабжения и водоотведения многоквартирного дома по адресу: **г. Ростов-
на-Дону, пр. Чехова, 32**

2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией
ООО «Дон-Строй» в соответствии со сметной документацией, разработанной и
утвержденной НКО «Фонд капитального ремонта».

3. Оказание услуг (выполнение работ) осуществлено согласно договору подряда
№42-2017 от 30.05.2017 года

4. Сметная стоимость капитального ремонта
согласно договору: система теплоснабжения – 4 648 501,00руб.;;
система горячего водоснабжения – 772 668,00руб.;;
система холодного водоснабжения – 240 038,00руб.;;
система водоотведения – 297 356,00руб.

по факту работы выполнены на сумму:

система теплоснабжения –	<u>4 648 501,00</u> руб.;
система горячего водоснабжения –	<u>132 082,00</u> руб.;
система холодного водоснабжения –	<u>106 733,00</u> руб.;
система водоотведения –	<u>27 645,00</u> руб.

5. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным

ремонтom многоквартирного дома на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Результаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения, горячего, холодного водоснабжения и водоотведения многоквартирного дома по адресу: **г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова, 32** принять.

Члены комиссии:


Заместитель директора НКО

«Фонд капитального ремонта» _____  В.В. Прудников

Начальник отдела осуществления функции

технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта» _____  В.П. Бондаренко

Специалист отдела осуществления функции

технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта» _____  А.В. Бабанин

Директор ООО «ДонСтрой»

_____  А.И. Руденко

Инженер СК ООО «Строй-Инжиниринг»

_____  Р.П. Казанок

Представитель собственников ОКН МКД неж.пом.

_____  В.Н. Лебединская

Директор ООО «PCY-11»

_____  А.В. Овчаренко

