

## АКТ

### приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

Ростовская область, г. Волгодонск, ул. М. Горького, 77/1  
(ремонт системы теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, фасада, фундамента, подвала)

« 06 » 10.2017 год

Приёмочная комиссия в составе представителей:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Подрядной организации ООО «Престиж»,<br>в лице директора  | Колесникова И.С. |
| 2. Заказчика - НКО «Фонд капитального ремонта»,<br>в лице заместителя директора  | Прудникова В.В.  |
| 3. Строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»,<br>в лице инженера по строительному контролю   | Щербачёва В.В.   |
| 4. Уполномоченного представителя собственников<br>помещений МКД, председателя совета МКД,<br>собственник кв.№ 17   | Ипатовой А.П.    |
| 5. Администрации муниципального образования<br>«Город Волгодонск», в лице заместителя главы<br>администрации города Волгодонска<br>по городскому хозяйству | Милосердова А.М. |

Составила настоящий акт о ниже следующем:

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р))

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ – ООО «Престиж», в лице директора Колесникова И.С. предъявлены комиссии к приемке результаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, находящегося по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. М.Горького, 77/1 (ремонт системы теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, фасада, подвала, фундамента).
2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ООО «Престиж» в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной и утверждённой НКО «Фонд капитального ремонта».
3. Оказание услуг и (или) выполнение работ осуществлено согласно договору № 15-2017 от 05.05.2017г.

4. Сметная стоимость капитального ремонта внутридомовых инженерных систем согласно договору составляет 17 303 010,00 рублей, в том числе:

- ремонт системы теплоснабжения – 7 359 762 рубля;
- ремонт системы холодного водоснабжения – 1 423 557 рублей;
- ремонт системы горячего водоснабжения – 1 314 998 рублей;
- ремонт системы водоотведения – 645 545 рубля.
- ремонт фасада – 6 388 392 рублей;
- ремонт подвала – 92 220 рублей;
- ремонт фундамента – 78 536 рубля.

По факту работы выполнены на сумму 15 766 397 рублей, в том числе:

- ремонт системы теплоснабжения – 7 184 781 рубль.
- ремонт системы холодного водоснабжения – 394 019 рублей;
- ремонт системы горячего водоснабжения – 1 533 198 рублей;
- ремонт системы водоотведения – 517 373 рубля;
- ремонт фасада – 6 041 549 рублей;
- ремонт подвала – 91 548 рублей;
- ремонт фундамента – 3 929 рублей.

5. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ.

Решение комиссии:

Результаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, находящегося по адресу: Ростовская область, г.Волгодонск, ул. М.Горького, 77/1 (ремонт теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, фасада, подвала, фундамента) приняты.

Члены комиссии:

1. Директор ООО «Престиж»




Колесников И.С.

2. Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»

Прудников В.В.

3. Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»



Щербачёв В.В.

4. Уполномоченный представителя собственников помещений МКД, председатель совета МКД, собственник кв.№ 17

Ипатова А.П.

5. Заместитель главы администрации города Волгодонска по городскому хозяйству



Милосердов А.М.



и.о.